DM Wardner South FSR (9921.01) - Reconstruction												
Total Distance	Station #	Up Hill SS%	% Rock	Length (m)	Weighted SS%	Weighted Rock%	Grade %	Soil Moisture	Culvert Diameter (mm)	Culvert Length (m)	Drainage Class	Comments
0	1	5	0	-	2.3	0	-	Dry				POC on 'CR Untenured Road 1'
100	2	0	0	100	0.0	0	2	Dry				
200	3	1	0	100	0.6	0	0	Dry				
300	4	0	0	100	0.0	0	1	Dry				
400	5	0	0	100	0.0	0	0	Dry				
425	6	0	0	25	0.2	0	4	Dry				
519	7	1	0	93.6	0.7	0	8	Dry				
562	8	5	0	43.7	2.4	0	8	Dry				
613	9	15	0	50.8	9.0	0	15	Dry				
682	10	3	0	69	2.0	0	11	Dry				
749	11	18	0	67.2	9.1	0	10	Dry				
783	12	20	0	33.7	10.1	0	10	Dry				
851	13	20	0	67.7	15.1	0	3	Dry				
934	14	29	0	83.7	18.6	0	6	Dry				
979	15	27	0	44.7	14.3	0	7	Dry				
1041	16	22	0	61.5	11.1	0	-1	Dry				
1080	17	18	0	39.1	5.4	0	2	Dry				Fork to old trail
1101	18	6	0	21.4	1.4	0	12	Dry				
1128	19	13	0	26.9	5.2	0	18	Dry				
1181	20	15	0	53	6.2	0	15	Dry				
1211	21	8	0	29.9	3.3	0	18	Dry				
1264	22	17	0	53	8.2	0	8	Dry				
1308	23	14	0	43.6	7.0	0	10	Dry				
1363	24	12	0	55.8	6.9	0	4	Dry				
1423	25	13	0	59.5	7.9	0	2	Dry				
1485	26	10	0	62.5	6.3	0	9	Dry				
1548	27	11	0	62.8	6.3	0	5	Dry				
1600	28	5	0	52.3	2.5	0	1	Dry				
1650	29	11	0	49.6	4.0	0		Dry				
1675	30	22	0	25	8.1	0	0	Dry				
1725	31	29	0	50	14.5	0	-3	Dry				
1775	32	25	0	50	9.2	0	5	Dry				
1800	33	18	0	25	4.5	0	11	Dry				
1825	34	15	0	25	3.8	0	2	Dry				
1850	35	4	0	25	0.9	0	7	Dry				
1875	36	6	0	25	2.2	0	11	Dry				
1925	37	22	0	50	13.5	0	6	Dry				
2000	38	33	0	75	16.6	0	12	Dry				
2025	39	40	0	25	10.0	0	11	Dry				
2050	40	33	0	25	8.1	0	22	Dry				
2075	41	28	0	25	7.0	0	20	Dry				
2100	42	25	0	25	15.4	0	13	Dry				
2200	43	10	0	100	6.1	0	18	Dry				
2225	44	26	0	25	6.5	0	15	Dry				
2250	45	29	0	25	7.2	0	12	Dry				POC Washout for 25m
2275	46	41	0	25	10.2	0	11	Dry				EOT Washout
2300	47	27	0	25	16.8	0	11	Dry				
2400	48	10	0	100	8.8	0	14	Dry				
2475	49	6	0	75	2.8	0	7	Dry				
2500	50	4	0	25	2.5	0	14	Dry				
2600	51	9	0	100	6.8	0	15	Dry				
2650	52	5	0	50	1.7	0	17	Dry				
2675	53	11	0	25	5.5	0	22	Dry				
2750	54	14	0	75	8.4	0	16	Dry				
2800	55	8	0	50	4.9	0	18	Dry				
2875	56	17	0	75	8.3	0	16	Dry				
2900	57	43	0	25	16.1	0	20	Dry				
2950	58	44	0	50	16.4	0	15	Dry				
2975	59	37	0	25	9.4	0	18	Dry				
3000	60	34	0	25	12.6	0	16	Dry				
3050	61	9	0	50	5.5	0	8	Dry				
3125	62	20	0	75	15.1	0	1	Dry				
3202.9	63	10	0	77.9	4.1	0	4	Dry				EOT reconstruction. POC new construction for DM Wardner South FSR (9921.01).

Totals		3203	455.2
Weighted Totals	Slope %	14%	
	Rock %	0%	

0

* Note: Yellow highlighted cells are formulas; do not enter data. *